

**THERMO CLIMA CONTROL S.A. DE C.V.**

**Cliente:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO



**Concurso No.** DGOC/DC/ 1713 / 2016

**Obra:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

**Fecha:** 21/10/2016  
**Duración:** 75 días naturales

**Inicio Obra:** 14/11/2016  
**Fin Obra:** 27/01/2017

**Lugar:** CIRCUITO EXTERIOR S/N, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**DOCUMENTO**  
ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
	<b>AIRE ACONDICIONADO</b>					
	<b>MINI SPLIT 1.5 TR</b>					
3.2.6.1	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEB	PZA	1.0000	\$29,341.76	(* VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. *)	\$29,341.76
	<b>MINI SPLIT 5.0 TR</b>					
3.2.6.2	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEB	PZA	1.0000	\$61,247.49	(* SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. *)	\$61,247.49
	<b>EQUIPO DE PRECISIÓN</b>					
3.2.6.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEB	PZA.	1.0000	\$992,759.22	(* NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 22/100 M.N. *)	\$992,759.22
	<b>PURIFICADOR</b>					
3.2.6.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONEXIÓN, PRUEB	PZA	1.0000	\$28,340.60	(* VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 60/100 M.N. *)	\$28,340.60
	<b>SALIDA AGUA POTABLE</b>					
3.2.6.5	SALIDA PARA AGUA POTABLE PARA LA ALIMENT	PZA	2.0000	\$14,884.94	(* CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. *)	\$29,769.88

**ADMINSTRADOR UNICO: ING. JORGE A. GONZÁLEZ B.**

**Acumulado anterior:**  
**Monto esta hoja:** \$1,141,458.95  
**Acumulado:** \$1,141,458.95

**THERMO CLIMA CONTROL S.A. DE C.V.**

**Ciente:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO



**Concurso No.** DGOC/DC/ 1713 / 2016

**Obra:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

**Fecha:** 21/10/2016  
**Duración:** 75 días naturales  
**Inicio Obra:** 14/11/2016  
**Fin Obra:** 27/01/2017

**Lugar:** CIRCUITO EXTERIOR S/N, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**DOCUMENTO**  
 ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
<b>REJILLAS PARA PISO</b>						
3.2.6.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLA PARA	PZA	8.0000	\$8,930.45	(* OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 45/100 M.N. *)	\$71,443.60
<b>ACTUALIZACIÓN PLANOS</b>						
3.2.6.7	ELABORACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE PLANOS D	PZA	2.0000	\$7,553.71	(* SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 71/100 M.N. *)	\$15,107.42

**ADMINSTRADOR UNICO:** ING. JORGE A. GONZÁLEZ B.

**Acumulado anterior:** \$1,141,458.95  
**Monto esta hoja:** \$86,551.02  
**Acumulado:** \$1,228,009.97

**THERMO CLIMA CONTROL S.A. DE C.V.**

**Ciente:** UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO



**Concurso No.** DGOC/DC/ 1713 / 2016

**Obra:** SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE DATOS DEL CENTRO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA

**Fecha:** 21/10/2016  
**Duración:** 75 días naturales  
**Inicio Obra:** 14/11/2016  
**Fin Obra:** 27/01/2017

**Lugar:** CIRCUITO EXTERIOR S/N, CIUDAD DE MÉXICO, Distrito Federal

**DOCUMENTO**  
ART 45 A.IX RLOPySRM

**CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESION DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA**

Código	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Precio con letra	Importe
--------	----------	--------	----------	-------------	------------------	---------

**TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IVA:**

**\$1,228,009.97**

(\* UN MILLON DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL NUEVE PESOS 97/100 M.N. \*)